

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

ข้อมูล ณ วันที่...30...กันยายน 2564.....

() งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

(/) งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	สิ่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา					วงเงินตาม		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผน
		วันที่ วันที่	/ x	วันที่ วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ x	สัญญาจำนวน (บาท)	วันที่ วันที่	/ x				
1	ก่อสร้างถนน คสล. บันหัวฝาย - ทางเลียบน้ำมา ฝั่งขวา หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,395 เมตร หนา 0.15 เมตร วงเงินงบประมาณ 3,042,000.- บาท	24 ธ.ค. 63	/	5 ม.ค. 64	/	6	5 ก.พ. 64	6 พ.ค. 64	/	1,949,900.00	22 เม.ย. 64	/	1,092,100			
2	ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 14616 สายทางบ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7 เขื่อนสายทางบ้านเปี้ยงกอก หมู่ที่ 6 - อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก วงเงินงบประมาณ 1,090,500.- บาท	9 มิ.ย. 64	/	17 มิ.ย. 64	/	21	7 ก.ค. 64	5 ต.ค. 64	/	795,000	29 ก.ย. 64	/	295,500			

นางสาวพัชร เต๋อชัยมณี (นางสาวพัชร เต๋อชัยมณี)

นางสาว.....หัวหน้างานพิเศษ
(นายแพทย์พร ว่างศ์ทะปัญญา)

นางสาว อ.ก.ว. ปลัด อบต.
(นายกเทศพร วงศ์ทะกัณฐ์)

ข้อมูล ณ วันที่...30...กันยายน 2564.....

(/) งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)


.....
นางสาวจิตประพาส ว่องสวัสดิ์

ชื่อย่อ.....
(นายแพทย์พร วงศ์ทะกัญญ์)

นางสาว..... ปลัด อบต.
(นายทศพร วงศ์ทะระกัญช์)