



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชน ทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังมีบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

นางสาว

(นางสาวนลินรัตน์ สมเชียงใต้)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ด้านระบบระบายน้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อน เกณฑ์ในวัดปิตยาราม	๔๘๗,๗๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ข้างซอยตันจั่วเต่า หมู่ ๑	๔๘๑,๕๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านนางคำ เตจ๊ะเป้ง (ต่อ จากคอนกรีตเดิม-ท่อเหลี่ยม) หมู่ ๒	๒๖,๖๐๐	๒๖,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๒๙ ก.พ.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านนายก้อน คั่นสันเทียะ หมู่ ๑	๑๘๓,๕๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๒๙ ก.พ.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ตั้งแต่บ้านนายดิบ ศรีวิชัย เป็นต้นไป หมู่ ๒	๓๔๓,๓๐๐	๓๓๘,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๒๙ ก.พ.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้าน นายบุญช่วย ไชยเสน ถึงบ้านนายเฉลียว รุ่งเรืองวงศ์ หมู่ ๒	๖๕,๙๐๐	๖๕,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายบุญส่ง จินายะ ถึงบ้านนาง ดลพรรณปพร อินทร พานิชย์ หมู่ ๒	๖๗,๙๐๐	๖๗,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายสมศักดิ์ หอมจันทร์ เป็นต้นไป หมู่ ๗	๔๑๑,๔๐๐	๔๐๔,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สวนนายดวงดี สุรินทร์ ตา ถึงที่นายนานิพิธ หนองวงศ์ หมู่ ๔	๔๓๔,๕๐๐	๔๒๘,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางปราณี กองบุญจุ หมู่ ๑	๓๖๕,๓๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๑.ก.ค.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเปียงกอก ถึง ฅาปนกิจสถาน หมู่ ๖	๕๗๐,๒๐๐	๕๖๗,๕๗๑ (โอนลด งบประมาณตั้ง รายการใหม่)	๑.ก.ค.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายแอ๊ด เทียนไทย หมู่ ๑	๓๓๕,๓๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๑.ก.ค.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณป่าชุมชน หมู่ ๗	๒๗๓,๕๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๒๙ ก.พ.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่โกดังนาย คำมูล รัตตาง ถึงศาลา SML หมู่ ๕	๒๗๕,๕๐๐	๒๗๒,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ซอย ๗ ฝั่ง ขวามานายสอาด ยืนยงค์ เป็นต้น ไป หมู่ ๔	๒๒๖,๒๐๐	๒๐๘,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้าน นางผัด ชันคำ ถึงลำห้วยผึ้ง หมู่ ๕	๕๓๓,๒๐๐	๕๐๖,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนาย เกตุ ยอดใจ ถึงลำเหมืองบ้าน หมู่ ๕	๒๙๖,๘๐๐	๒๙๔,๒๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนาย เฉลิม ธาดา ถึงบ้านนายสอนชัย มะลิแก้ว หมู่ ๕	๒๔๖,๑๐๐	๒๔๔,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนาย สาคร เกตุบุญเรือง ถึงบ้านนายสุ พจน์ พวงมะลิ หมู่ ๕	๒๑๔,๗๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ พ.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฉาบปทกิจ สถาน หมู่ ๓	๒๐๑,๙๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณฉาบปทกิจสถาน หมู่ ๓	๑๔๖,๓๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านท่าหัด	๑๒๐,๗๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ พ.ย.๖๖	๓๐ พ.ย.๖๖	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
รวม ๒๒ โครงการ	๖,๓๒๘,๐๐๐	๖,๒๐๘,๗๗๑					

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม

(๑) แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการมหรหรรพ์ไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ ม.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
รวม ๑ โครงการ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐					

๒.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานการเกษตร

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานแก่คณะกรรมการศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล โป่งน้ำร้อน	๒๐,๐๐๐	๑๖,๗๕๕	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ ม.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกษตร ทฤษฎีใหม่ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๒๘,๓๙๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

(๑) แผนงานการเกษตร

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการส่งเสริมการผลิตทาง การเกษตรที่ดีและเหมาะสม	๒๐,๐๐๐	๑๙,๑๔๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริมการผลิตสารอินทรีย์ ทดแทนสารเคมีการเกษตร	๓๐,๐๐๐	๒๓,๐๖๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
รวม ๔ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๘๗,๓๔๕					

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครดับไฟป่า	๑๕,๐๐๐	๑๔,๕๓๕	๑ ม.ค.๖๗	๒๙ ก.พ.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาหมอกควันและไฟป่า	๒๐,๐๐๐	๒๓,๘๘๐	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ มี.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
รวม ๒ โครงการ	๓๕,๐๐๐	๓๘,๔๑๕					

(๑) แผนงานการเกษตร

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	๓๐,๐๐๐	๑๙,๙๓๕	๑ ก.พ.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ตำบลโป่งน้ำร้อน	๒๐,๐๐๐	๑๔,๘๕๓	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	๑๕,๕๑๐	๑ ส.ค.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
รวม ๓ โครงการ	๗๐,๐๐๐	๓๙,๗๘๘					

๓.๒ กลยุทธ์ การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงานสาธารณสุข

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการจัดการขยะชุมชน ตำบลโป่งน้ำร้อน	๓๐,๐๐๐	๒๕,๗๕๐	๑ ม.ค.๖๗	มี.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
รวม ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๒๕,๗๕๐					

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี	๑๐,๐๐๐	๘,๔๕๔.๔๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการสืบสานประเพณีตั้งธรรม เทศน์มหาชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๒๙ ก.พ. ๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ธาตุศรีมหาโพธิ์ตะโปธาราม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการสืบสานเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๗,๘๕๖	๑ ส.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการสืบสานงานประเพณีปีใหม่ เมือง	๖๐,๐๐๐	๕๙,๘๒๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
รวม ๕ โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๖,๑๓๐					

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข การกีฬา และคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

(๑) แผนงานงบกลาง

โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๓๕๐,๐๐๐	๖,๙๐๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๓๓๐,๐๐๐	๑,๑๒๗,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๒๒,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
รวม ๓ โครงการ	๘,๙๐๒,๐๐๐	๘,๒๕๘,๒๐๐					

(๒) แผนงานการศึกษา

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับ เด็กนักเรียน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๑,๑๙๐,๐๐๐	๑,๑๑๑,๒๒๖	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการอาหารกลางวัน	๒,๘๖๒,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐ (โอนลด) ๒,๕๑๑,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ม.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
รวม ๓ โครงการ	๔,๐๙๒,๐๐๐	๔,๐๑๒,๔๒๖					

(๓) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยสานสัมพันธ์สายใยรักในครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๙๗	๑ ก.พ.๖๗	๒๙ ก.พ.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการแข่งขันกีฬาดำบลโป่งน้ำร้อนต้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๑ มี.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว		
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ	๕๐,๐๐๐	๔๓,๘๖๗	๑ ต.ค.๖๖	๓๑ ม.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว		
รวม ๓ โครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๑๖๒,๖๖๔					

(๔) แผนงานสาธารณสุข

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการวัยใส ใส่ใจรักชีวิตปลอดภัย	๑๒,๐๐๐	๑๐,๘๔๐	๑ ม.ค.๖๗	๒๙ ก.พ.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๕,๗๕๕	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว		

(๔) แผนงานสาธารณสุข

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	๑๕,๐๐๐	๑๑,๗๐๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๑๘,๑๘๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการชุมชนโป่งน้ำร้อนร่วมใจ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	๒๕,๕๖๙	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๒๕,๖๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการโป่งน้ำร้อนร่วมใจ ด้านภัยบุหรี่ยาสูบ	๑๐,๐๐๐	๙,๙๐๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
รวม ๘ โครงการ	๑๗๗,๐๐๐	๑๓๗,๕๔๔					

(๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส และผู้สมควรได้รับการสงเคราะห์	๑๐๐,๐๐๐	๖๕,๑๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๘๑,๖๗๐	๑ พ.ย.๖๖	๓๑ ส.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๑ มี.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ	๑๕,๐๐๐	๑๓,๖๘๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
รวม ๔ โครงการ	๒๓๕,๐๐๐	๑๘๐,๔๓๐					

๕.๒ กลยุทธ์ การส่งเสริมและการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

(๑) แผนงานศึกษา

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย	๑๕,๐๐๐	๑๒,๗๕๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๘๙๕,๑๒๕	๖๘๐,๐๒๕	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย	๑๕,๐๐๐	๔,๕๖๐	๑ ส.ค.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ย.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการเรียนรู้อาชีพการเพาะพันธุ์ไม้มงคล(ไม้ดอกไม้ประดับ)และเพาะพันธุ์พืชสมุนไพร	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการประดิษฐ์ชุดจากวัสดุรีไซเคิล	๑๕,๐๐๐	๑๒,๗๕๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

(๑) แผนงานศึกษา

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการทำ น้ำยาเอนกประสงค์	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการฝึกทักษะอาชีพการทำ เครื่องดื่ม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
รวม ๔ โครงการ	๑,๐๑๐,๑๒๕	๗๗๕,๐๘๕					

(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างจิตสำนึกแก่เด็กและ เยาวชน	๒๕,๐๐๐	๒๔,๔๕๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและภาวะ ผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ ม.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
รวม ๒ โครงการ	๔๕,๐๐๐	๔๔,๔๕๐					

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๖.๑ กลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการฝึกอบรม อปพร.	๒๐,๐๐๐	๑๑,๑๑๓๔	๑ ส.ค.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๒๐,๐๐๐	๑๖,๔๙๓	๑ ธ.ค.๖๖ ๑ เม.ย.๖๗	๓๑ ม.ค.๖๗ ๓๐ เม.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยพิบัติ ทางธรรมชาติและสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๔๕,๑๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๑๖,๕๐๒	๑ มิ.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”	๑๐,๐๐๐	๘,๗๔๑	๑ ธ.ค.๖๗	๓๑ ธ.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
รวม ๕ โครงการ	๑๒๐,๐๐๐	๑๙๗,๙๗๐					

(๒) แผนงานสาธารณสุข

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๑๕,๐๐๐	๑๓,๔๐๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
รวม ๒ โครงการ	๖๕,๐๐๐	๖๓,๔๐๐					

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๗.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑ มิ.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ธ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว		

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
รวม ๕ โครงการ	๓๗,๐๐๐	๐.๐๐					

๗.๓ กลยุทธ์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป

โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการงานรัฐพิธีประจำปี	๒๗,๕๐๐	๒๗,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ต.ค.๖๗	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
รวม ๕ โครงการ	๒๗,๕๐๐	๒๗,๕๐๐					