



รายงาน แผนและความก้าวหน้า ในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนเป็นด้วยความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จึงประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) ดังมีบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ท.อ

(นายพนัสสินทร์ กันตวัธสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่สาธารณะ หมู่ ๓	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานความสูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร พร้อมประตูสูง ๑.๘๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๒ ช่อง	๑๔๒,๖๐๐	๑ พ.ย.๖๗ - ๓๑ ธ.ค.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปชุบกัลวาไนซ์ ณ สนามกีฬา อบต.โป่งน้ำร้อน	ก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปชุบกัลวาไนซ์ ปริมาณงานความสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๒ เมตร	๘๖๐,๐๐๐	๑ พ.ย.๖๗ - ๓๑ ม.ค.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๖๐,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณที่สาธารณะ หมู่ ๓	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๔ ตารางเมตร	๕๒๖,๗๐๐	๑ ธ.ค.๖๗ - ๓๑ ม.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางอาหยังสุหยัง เป็นต้นไป หมู่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร	๗๐,๘๐๐	๑ ก.ค.๖๘ - ๓๑ ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางเอ้ย กันทา ซอย ๕ หมู่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๔ ตารางเมตร	๖๙,๖๐๐	๑ ก.ค.๖๘ - ๓๑ ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายเต็ง ลุงวิ (ซอย ๑) หมู่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร	๗๐,๘๐๐	๑ ก.ค.๖๘ - ๓๑ ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอย ๘ หมู่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๓ ตารางเมตร	๔๒,๔๐๐	๑ ก.ค.๖๘ - ๓๑ ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดปิตยาราม หมู่ ๖	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ - ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๒๒.๐๐ เมตร	๔๓๗,๑๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๙	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสวนนายชัยณรงค์ อินแก้ว หมู่ ๗	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปริมาณงาน ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ - ๑.๐๐ x ๑.๐๐ x ๑๓.๐๐ เมตรและขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒ ตารางเมตร	๒๒๙,๗๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนาย นาค ปาลี เป็นต้นไป หมู่ ๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม ปริมาณงานราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตรยาว ๑๔๐ เมตร	๓๙๐,๒๐๐	๑ เม.ย.๖๘ – ๓๑ พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนาย บุญธรรม แสนกัน เป็นต้นไป หมู่ ๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตรลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร	๔๔,๘๐๐	๑ พ.ย.๖๘ – ๓๐ มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนาย หมื่น สีโน เป็นต้นไป หมู่ ๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร	๒๖๙,๑๐๐	๑ มิ.ย.๖๘ - ๓๑ ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๓	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ สาธารณะ หมู่ ๒	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๐๘ตารางเมตร	๓๕๙,๔๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๔	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ สาธารณะ หมู่ ๓	ค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก ปริมาณงานลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็ก หนา ๐.๑๐เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อย กว่า ๑,๓๔๗ ตารางเมตร	๖๗๔,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๕	โครงการขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนาย สมศักดิ์ คำปัน - ลำห้วยผึ้ง หมู่ ๕	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมปริมาณงาน ขยายผิว จราจรถนนคอนกรีตเสริม ขนาดผิวจราจร กว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๔ ตารางเมตร	๒๓๘,๘๐๐	๓๐ เม.ย.๖๘ - ๓๑ พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๖	โครงการขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนาย สะอาด ยืนยงค์ - บ้านนาวยวงศกร แสงสว่าง หมู่ ๔	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปริมาณ งานขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม ขนาดผิว จราจร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า๖๗๐.๔๐ ตารางเมตร	๔๖๖,๙๐๐	๑ ก.พ.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๗	โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า อาคารอเนกประสงค์ หมู่ ๒	ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๒๗๔ ตารางเมตร	๑๙๒,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน เปียงกอก ตั้งแต่บ้านนายนิคม มา ทอง เป็นต้นไป หมู่ ๖	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน รื้อผิวจราจรเดิมและก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๒๓๖ ตารางเมตร	๑๘๖,๘๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการมหรหรรพ์ไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนงบประมาณอำเภอฝาง	๔๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๔๐,๐๐๐

แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานแก่คณะกรรมการศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล โป่งน้ำร้อน	กิจกรรมอบรมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ และ ประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๗ - ๒๘ ก.พ.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๘,๓๖๐
๒	โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	กิจกรรมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ส่งเสริมการผลิต สารอินทรีย์	๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๗ - ๓๑ ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการงานเกษตรและของดีตำบล โป่งน้ำร้อน	กิจกรรมจัดงานเกษตรและของดีตำบลโป่งน้ำร้อน	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ ๓๑ ส.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐,๐๐๐
๔	โครงการส่งเสริมการผลิตสารอินทรีย์ ทดแทนสารเคมีเกษตร	กิจกรรมให้ความรู้การผลิตสารอินทรีย์	๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๑ ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครดับไฟป่า	กิจกรรมอบรมอาสาสมัครดับไฟป่าในตำบลโป่งน้ำร้อน	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘ - ๒๘ ก.พ.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๙,๓๕๔

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๗ - ๓๑ ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในตำบลโป่งน้ำร้อน	กิจกรรมบวชป่า กิจกรรมสืบชะตาลำน้ำ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๘ - ๓๐ เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ - ๓๑ ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔	โครงการจัดทำแนวป้องกันไฟเพื่อลด ความรุนแรงของไฟป่าหมอกควัน และฝุ่น(PM๒.๕)	กิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟ	๔๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ พ.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๓๖,๖๓๐

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการบริหารจัดการธนาคารขยะ หมู่บ้าน ในตำบลโป่งน้ำร้อน	กิจกรรมการบริหารจัดการธนาคารขยะ	๓๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๗ - ๓๑ ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี	อุดหนุนงบประมาณ อำเภอฝาง	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการสืบสานประเพณีตั้งธรรม เทศน์มหาชาติ	อุดหนุนงบประมาณ สภาวัฒนธรรมตำบลโป่งน้ำร้อน -กิจกรรมตั้งธรรมเทศน์มหาชาติ -ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘ - ๒๘ ก.พ.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐
๓	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ธาตุศรีมหาโพธิ์ตะโปธาราม	อุดหนุนงบประมาณสภาวัฒนธรรมตำบลโป่งน้ำร้อน -กิจกรรมสงกรานต์ฯ -ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๑ พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔	โครงการสืบสานเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๕	โครงการสืบสานงานประเพณีปีใหม่ เมือง	๑. กิจกรรมรดน้ำดำหัวและการแสดงศิลปวัฒนธรรม ๒. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน	๖๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา และคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุตามประกาศผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยฯ	๗,๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒,๓๖๕,๖๐๐
๒	โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้พิการตามประกาศผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยฯ	๑,๓๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๘๙,๔๐๐
๓	โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ตามประกาศผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยฯ	๒๒๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๗๔,๐๐๐

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับ เด็กนักเรียน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - โรงเรียนสังกัด สพฐ.	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวอาหารเสริม (นม)	๑,๒๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓๘๗,๐๒๓.๙๑
๒	โครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนงบประมาณ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลโป่งน้ำร้อน	๒,๙๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑,๓๑๑,๘๘๖
๓	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม ๔๐๐ คน	๔๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ ม.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๔๐,๐๐๐

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยสาน สัมพันธ์สายใยรักในครอบครัว	-กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ผู้เข้าร่วมการ แข่งขัน จำนวน ๑๐๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๘ - ๒๘ ก.พ.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการแข่งขันกีฬาท่าบลโป่งน้ำ ร้อนต้านยาเสพติด	กิจกรรมการแข่งขันกีฬา -ฟุตบอลโป่งน้ำร้อนคัพ -กีฬาเปตอง ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๒๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๕๐,๐๐๐
๓	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ	-กิจกรรมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ พ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการวัยใส ใส่ใจรักชีวิตปลอดภัย	กิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชน จำนวน ๖๐ คน	๑๒,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘ - ๒๘ ก.พ.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๓๔๐
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคให้แก่ประชาชน	กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน จำนวน ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑-๗ กิจกรรมอบรมให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านม	๑๔๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ - ๓๑ ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๕	โครงการชุมชนโป่งน้ำร้อนร่วมใจ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	-กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และพ่นละออง ฝอย/พ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	-กิจกรรมสำรวจและบันทึกข้อมูลสุนัขและแมว -กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๘ - ๓๐ เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๗	โครงการโป่งน้ำร้อนร่วมใจ ด้านภัย อุบัติเหตุ	-กิจกรรมอบรมให้ความรู้ และการรณรงค์ป้องกันการ อุบัติเหตุ	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณสุข	-กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส และผู้สมควรได้รับการสงเคราะห์	กิจกรรมช่วยเหลือคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๑ ก.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๒๑,๗๕๐
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	กิจกรรมอบรมให้ความรู้สตรีตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๑๔,๒๐๒
๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ	กิจกรรมอบรมให้ความรู้สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน ๗๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ มี.ย.๖๘ - ๓๑ ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๕	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพชุมชน	กิจกรรมอบรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพชุมชน จำนวน ๕๐ คน	๔๕,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำต้นสลาภัต	กิจกรรมอบรมอาชีพการทำต้นสลาภัต จำนวน ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๑ พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำแหนม	กิจกรรมอบรมอาชีพการทำแหนม จำนวน ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย	กิจกรรมอบรมอาชีพนวดแผนไทย จำนวน ๕๐ คน	๒๕,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘ - ๒๘ ก.พ.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามอำนาจหน้าที่ของอปท.	กิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย	-กิจกรรมอบรมให้ความรู้ แก่ครูผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง จำนวน ๖๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ มิ.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการพัฒนาค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ	๙๓๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๔๖,๕๒๐
๓	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรการศึกษา	-กิจกรรมอบรมให้ความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรการศึกษา	๑๕,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔	โครงการจัดการแข่งขันทักษะทาง วิชาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัย	-กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการของเด็กปฐมวัย -กิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการของครูผู้สอน และผลงานเด็กเด็กปฐมวัยและครูผู้สอน เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน ๘๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๕	โครงการเรียนรู้อาชีพตัดผม “โป่งน้ำ ร้อนบาร์เบอร์”	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน -กิจกรรมเรียนรู้อาชีพตัดผม “โป่งน้ำร้อนบาร์เบอร์”	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ - ๓๑ ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๖	โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเชิง ปฏิบัติการอาชีพทำเครื่องต้มและ เบเกอรี่	อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง -กิจกรรมอบรมให้ความรู้พื้นฐานเชิงปฏิบัติการอาชีพทำ เครื่องต้มและ เบเกอรี่	๑๕,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ - ๓๑ ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๗	โครงการเรียนรู้อาชีพการทำน้ายา อเนกประสงค์	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวฝาย -กิจกรรมเรียนรู้อาชีพการทำน้ายาอเนกประสงค์	๑๕,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ - ๓๑ ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๘	โครงการเสริมสร้างอาชีพนักธุรกิจ น้อยเพื่อจำหน่ายสินค้าออนไลน์	อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าบง -กิจกรรมเรียนรู้อาชีพนักธุรกิจน้อยเพื่อจำหน่ายสินค้า ออนไลน์	๑๕,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ - ๓๑ ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างจิตสำนึกแก่เด็กและ เยาวชน	-กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมฯ เด็กและเยาวชนเข้า ร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ - ๓๑ ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและภาวะ ผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน	-กิจกรรมอบรมทักษะชีวิตและภาวะผู้นำสำหรับเด็ก และเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๗ - ๓๑ ม.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐
๓	โครงการศิลปะ สร้างสรรค์สำหรับ เด็กและเยาวชน	-กิจกรรมอบรมศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กและ เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๐ เม.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	กิจกรรมอบรมทบทวน อปพร.	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ย.๖๘ ๓๐ มี.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลป่องน้ำร้อน	กิจกรรมอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาฯ	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๘ ๓๐ มี.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยพิบัติ ทางธรรมชาติและสาธารณภัย	ช่วยเหลือเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยพิบัติ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔	โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กิจกรรมฝึกซ้อมแผนฯ ผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ - ๓๑ ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๕	โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”	กิจกรรมจิตอาสา	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ - ๓๑ ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการ ให้บริการและการเข้าถึงข้อมูล ประชากรและตำแหน่งเลขที่บ้าน (Smart Citizens)	กิจกรรมอบรมการพัฒนาระบบฐาน ข้อมูลฯ ผู้เข้า ร่วมฯ จำนวน ๓๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๘ - ๓๑ ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กิจกรรมอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ มิ.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	กิจกรรมอบรม ผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๕๐ คน	๑๒,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ - ๓๑ ก.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการงานรัฐพิธีประจำปี	อุดหนุนงบประมาณ อำเภอฝาง	๒๗,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๑ ต.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอฝาง	อุดหนุนงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ ม.ค.๖๘	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐