



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จึงประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ดังมีบัญชีรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ท.อ.

(นายพนัสบดีนทร์ กันตวัณธสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปิตยาราม	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปิตยาราม ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร	๔๙๗,๗๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างซอยตันจั่วเฒ่า หมู่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างซอยตันจั่วเฒ่า หมู่ ๑ ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๑๖ ตารางเมตร	๔๙๑,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางคำ เต๊ะเป้ง (ต่อจากคอนกรีตเดิม-ท่อเหลี่ยม) หมู่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางคำ เต๊ะเป้ง (ต่อจากคอนกรีตเดิม-ท่อเหลี่ยม) หมู่ ๒ ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๙ ตารางเมตร	๒๖,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายก้อน คีนสันเทียะ หมู่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายก้อน คีนสันเทียะ หมู่ ๑ ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๗ ตารางเมตร	๑๘๓,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายตีบ ศรีวิชัย เป็นต้นไป หมู่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายตีบ ศรีวิชัย เป็นต้นไป หมู่ ๒ ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	๓๔๓,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายบุญช่วย ไชยเสน ถึงบ้านนายเฉลียว รุ่งเรืองวงศ์ หมู่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่บ้านนายบุญช่วย ไชยเสน ถึงบ้านนายเฉลียว รุ่งเรืองวงศ์ หมู่ ๒ ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร	๖๕,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายบุญส่ง จินายะ ถึงบ้านนาง ดลพรรณพร อินทรพาณิชย์ หมู่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายบุญส่ง จินายะ ถึงบ้านนางดลพรรณพร อินทรพาณิชย์ หมู่ ๒ ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๙ ตารางเมตร	๖๗,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายสมศักดิ์ หอมจันทร์ เป็นต้นไป หมู่ ๗	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายสมศักดิ์ หอมจันทร์ เป็นต้นไป หมู่ ๗ ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๔๑๑,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สวนนายดวงดี สุรินทร์ตา ถึงที่นายนินิพิธ หนองวงศ์ หมู่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สวนนายดวงดี สุรินทร์ตา ถึงที่นายนินิพิธ หนองวงศ์ หมู่ ๔ ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตารางเมตร	๔๓๔,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางปราณี กองบุญ หมู่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางปราณี กองบุญ ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๓๒ ตารางเมตร	๓๖๕,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเปียงกอก ถึง ฅาปนกิจสถาน หมู่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเปียงกอก ถึง ฅาปนกิจสถาน หมู่ ๖ ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๑ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	๕๗๐,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายแอ๊ด เทียนไทย หมู่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายแอ๊ด เทียนไทย หมู่ ๑ ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๒๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตารางเมตร	๓๓๕,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณป่าชุมชน หมู่ ๗	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณป่าชุมชน หมู่ ๗ ปริมาณงานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ - ๒.๑๐ x ๒.๑๐ x ๖.๐๐ เมตร	๒๗๓,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่โกดังนายคำมูล รัตตานัง ถึงศาลา SML หมู่ ๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่โกดังนายคำมูล รัตตานัง ถึงศาลา SML หมู่ ๕ ปริมาณงานรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร	๒๗๕,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ซอย ๗ ฝั่งขวามานายสอาด ยืนยงค์ เป็นต้นไป หมู่ ๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ซอย ๗ ฝั่งขวามานายสอาด ยืนยงค์ เป็นต้นไป หมู่ ๔ ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร	๒๒๖,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางผัด ชันคำ ถึงลำห้วยฝิ่ง หมู่ ๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางผัด ชันคำ ถึงลำห้วยฝิ่ง หมู่ ๕ ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๒๑ เมตร	๕๓๓,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนาย เกตุ ยอดใจ ถึงลำเหมืองบ้าน หมู่ ๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายเกตุ ยอดใจ ถึงลำเหมืองบ้าน หมู่ ๕ ปริมาณงานรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร	๒๙๖,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนาย เฉลิม ธาดา ถึงบ้านนายสอนชัย มะลิแก้ว หมู่ ๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายเฉลิม ธาดา ถึงบ้านนายสอนชัย มะลิแก้ว หมู่ ๕ ปริมาณงานราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร	๒๔๖,๑๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนาย สาคร เกตุบุญเรือง ถึงบ้านนายสุพจน์ พวงมะลิ หมู่ ๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายสาคร เกตุบุญเรือง ถึงบ้านนายสุพจน์ พวงมะลิ หมู่ ๕ ปริมาณงาน รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๙ เมตร	๒๑๔,๗๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๐	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนกิจ สถาน หมู่ ๓	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ฌาปนกิจสถาน หมู่ ๓ ปริมาณงานหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า ๔๔๖ ตารางเมตร	๒๐๑,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๑	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณฌาปนกิจสถาน หมู่ ๓	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ รูปทรงหกเหลี่ยม พื้นที่ใช้สอยไม่ น้อยกว่า ๑๖.๒๓ ตารางเมตร	๑๔๖,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๒๒	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหัด	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหัด ปริมาณงานงาน กันห้องเรียนแบบผนังกระจก-อลูมิเนียมลูกฟูก ยาว ๘ เมตร สูง ๒.๙๒ เมตร พร้อมประตูบานแขวนอลูมิเนียม ขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ บาน งานกันห้องเรียน แบบผนัง กระจก-อลูมิเนียมลูกฟูก ยาว ๗.๕๐ เมตร สูง ๒.๙๒ เมตร	๑๒๐,๗๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการมหรหรรพ์ไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนงบประมาณอำเภอฝาง	๔๐,๐๐๐	๓ ก.พ..๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๐,๐๐๐

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แก่คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรตำบลโป่งน้ำร้อน	กิจกรรมอบรมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ และประชาชน ทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๖,๗๕๕
๒	โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกษตร ทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	กิจกรรมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ส่งเสริมการผลิต สารอินทรีย์	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการส่งเสริมการผลิตทาง การเกษตรที่ดีและเหมาะสม	กิจกรรมให้ความรู้การทำเกษตรสมัยใหม่	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
๔	โครงการส่งเสริมการผลิตสารอินทรีย์ ทดแทนสารเคมีการเกษตร	กิจกรรมให้ความรู้การผลิตสารอินทรีย์	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครดับไฟป่า	กิจกรรมอบรมอาสาสมัครดับไฟป่าในตำบลโป่งน้ำร้อน	๑๕,๐๐๐	ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๔,๕๓๕
๒	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาหมอกควันและไฟป่า	กิจกรรมทำแนวกันไฟในตำบล	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๙,๙๓๕

แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในตำบลโป่งน้ำร้อน	กิจกรรมบวชป่า กิจกรรมสืบชะตาลำน้ำใจ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ กิจกรรมธนาคารน้ำ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว	๑๓,๕๐๓

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการจัดการขยะชุมชนตำบลโป่งน้ำร้อน	กิจกรรมการคัดแยกขยะ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี	๑.เพื่อรักษาเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมประจำถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการสืบสานประเพณีตั้งธรรมเทศน์มหาชาติ	อุดหนุนงบประมาณสภาวัฒนธรรมตำบลโป่งน้ำร้อน -กิจกรรมตั้งธรรมเทศน์มหาชาติ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐

ร.ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์พระธาตุศรีมหาโพธิ์ ตะโปธาราม	อุดหนุนงบประมาณสภาวัฒนธรรมตำบล โป่งน้ำร้อน -กิจกรรมสงกรานต์พระธาตุฯ -ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔	โครงการสืบสานเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมทาง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๕	โครงการสืบสานงานประเพณีปีใหม่เมือง	๑. กิจกรรมรดน้ำดำหัวและการแสดง ศิลปวัฒนธรรม ๒. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน	๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา และคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุตามประกาศผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยฯ	๗,๓๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	๒,๘๓๑,๘๐๐
๒	โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพความพิการ	ผู้พิการตามประกาศผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยฯ	๑,๓๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	๔๖๒,๖๐๐
๓	โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ตามประกาศผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยฯ	๒๒๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	๙๒,๕๐๐

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก นักเรียน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - โรงเรียนสังกัด สพฐ.	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวอาหารเสริม (นม)	๑,๑๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	๔๐๘,๑๖๓.๖๐
๒	โครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลโป่งน้ำ ร้อน	๒,๘๖๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	๑,๒๓๗,๑๐๐

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม ๔๐๐ คน	๔๐,๐๐๐	๑๓ ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๐,๐๐๐

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยสานสัมพันธ์สายใยรักในครอบครัว	-กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว	๑๘,๗๙๗
๒	โครงการแข่งขันกีฬาดำบลโป่งน้ำร้อนด้านยาเสพติด	กิจกรรมการแข่งขันกีฬา -ฟุตบอลโป่งน้ำร้อนคัพ -กีฬาเปตอง ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๒๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว	๑๐๐,๐๐๐
๓	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ	กิจกรรมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับท้องถิ่น ระดับ อำเภอ ตามประเภทกีฬาต่าง ๆผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๖๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการวัยใส ใส่ใจรักชีวิตปลอดภัย	กิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชน จำนวน ๖๐ คน	๑๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรคให้แก่ประชาชน	กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน จำนวน ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์	กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่หมอบ้าน จำนวน ๗๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔	โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาด สารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน จำนวน ๗๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๕	โครงการชุมชนโป่งน้ำร้อนร่วมใจ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	-กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และพ่นละอองฝอย/พ่น หมอกควันในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	-กิจกรรมสำรวจและบันทึกข้อมูลสุนัขและแมว -กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๗	โครงการโป่งน้ำร้อนร่วมใจ ด้านภัย บุหรี่ยาสูบ	-กิจกรรมอบรมให้ความรู้ และการรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณสุข	-กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มี รายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้สมควรได้รับการสงเคราะห์	กิจกรรมช่วยเหลือคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๔๔,๔๓๐
๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	๒๗,๑๖๐
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	กิจกรรมอบรมให้ความรู้สตรีตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว	๑๘,๙๘๐
๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ/ ผู้ดูแลคนพิการ	กิจกรรมอบรมให้ความรู้สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน ๗๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย	-กิจกรรมอบรมให้ความรู้ แก่ครูผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง จำนวน ๖๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ	๘๙๕,๑๒๕	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	๒๐๖,๒๘๐
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย	-กิจกรรมอบรมให้ความรู้ แก่ครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากร การศึกษา กรรมการบริหารศูนย์ จำนวน ๓๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔	โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัย	-กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการของเด็กปฐมวัย -กิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนและผลงานเด็กเด็กปฐมวัยและครูผู้สอน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๕	โครงการเรียนรู้อาชีพการเพาะพันธุ์ไม้มงคล(ไม้ดอกไม้ประดับ)และเพาะพันธุ์พืชสมุนไพร	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน -กิจกรรมเรียนรู้อาชีพการเพาะพันธุ์ไม้ฯ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๖	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการประดิษฐ์ชุดจากวัสดุรีไซเคิล	อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง -กิจกรรมการประดิษฐ์ชุดวัสดุรีไซเคิล	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๗	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการทำน้ำยาเอนกประสงค์	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวฝาย -กิจกรรมเรียนรู้อาชีพการทำน้ำยาเอนกประสงค์	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๘	โครงการฝึกทักษะอาชีพการทำเครื่องดื่ม	อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าบง - กิจกรรมเรียนรู้อาชีพการทำเครื่องดื่ม	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชน	-กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมฯ เด็กและเยาวชนเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน ๖๐ คน	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน	-กิจกรรมอบรมทักษะชีวิตและภาวะผู้นำสำหรับเด็กและ เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว	๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการฝึกอบรม อปพร.	กิจกรรมอบรม อปพร.	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	กิจกรรมตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	๔,๗๓๔
๓	โครงการเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและ สาธารณภัย	ช่วยเหลือเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยพิบัติ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔	โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	กิจกรรมฝึกซ้อมแผนฯ ผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๕	โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”	กิจกรรมจิตอาสา	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการ แล้ว	๘,๗๔๑.๔๐

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรมรณรงค์ อบรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชน/ประชาชน	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนอำเภอฝาง	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗	ดำเนินการ แล้ว	๔๖,๕๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กิจกรรมอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	กิจกรรมอบรม ผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๓๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๕๐ คน	๑๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔	โครงการงานรัฐพิธีประจำปี	อุดหนุนงบประมาณอำเภอฝาง	๒๗,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ